


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Flöße 53868	<b>Station</b> von 11700 m bis 11800 m		<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 8	<b>HW</b> 5710735,99 <b>RW</b> 3406478,39			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	4			
<b>Länge [m]</b>	8			
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	200			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	1000			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Querender Feldweg begrünt.			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt			