

### Blatt 3

|  |  |  |                                    |
|--|--|--|------------------------------------|
| <b>Bauwerksdokumentation</b><br>Gewässerbegehung | <b>Gewässer :</b><br><br>Göllnitzer Fließ<br>538614  | <b>Station</b><br><br>von 0 m<br>bis 100 m   | <b>Kartierer</b><br><br>J.Forberig |
|  | <b>Abschnittsnr.:</b><br><br>1   |  |                                    |
| <b>Lfd. BW-Nummer</b><br>1                       | <b>HW</b> 5722552<br><b>RW</b> 3422754,67  |  |                                    |
| <b>Bauwerksart</b>                               | Überfahrt / Durchlass  |  |                                    |
| <b>Material</b>                                  | Beton  |  |                                    |
| <b>Breite [m]</b>                                | 7  |  |                                    |
| <b>Länge [m]</b>                                 | 6  |  |                                    |
| <b>Durchmesser [mm]</b>                          | 0  |  |                                    |
| <b>Überdeckung [cm]</b>                          | 0  |  |                                    |
| <b>Stauhöhe [cm]</b>                             | 0  |  |                                    |
| <b>Rückstau [ca. m]</b>                          | 0  |  |                                    |
| <b>Ökologische Durchgängigkeit</b>               | Fische<br><br>nicht gegeben  | Wasserwirbellose<br><br>nicht gegeben  | Fischotter<br><br>gegeben          |
| <b>Beschreibung</b>                              | Durchlass / Brückenbauwerk ?, Schotterwegquerung, überschüttetes Betonbauwerk (Öffnungsabmessungen nicht ermittelbar). 1,50 m Überdeckung. Stahlgeländer. Unterer Otterpass nicht gegeben - kein Sediment. |  |                                    |
| <b>Mangel / Baulicher Zustand</b>                | funktionstüchtig, sanierungsbedürftig. Erkennbare Betonelemente ohne Schäden. Geländer korrodiert, Geländer nicht erforderlich.  |  |                                    |
| <b>Maßnahmenvorschlag</b>                        | Abmessungen prüfen. Keine Maßnahmen erforderlich.  |  |                                    |