

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Ponnsdorfer Graben 538618	<b>Station</b> von 2500 m bis 2600 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		

<b>Lfd. BW-Nummer</b> 23	<b>HW</b> 5724564,04 <b>RW</b> 3407649,65
-----------------------------	--

<b>Bauwerksart</b>	Durchlass - Laufverengt, Ufer
Material	Beton
Breite [m]	4
Länge [m]	8
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	0
Rückstau [ca. m]	0



<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben

<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass Beton, Abschlussbauwerke Betonsteinmauerwerk, querender Feldweg
---------------------	---

<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionsstüchtig, keine erkennbaren Mängel
-----------------------------------	---

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt
---------------------------	----------