

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Ponnsdorfer Graben 538618	Station von 600 m bis 700 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5724798,94 RW 3405886,46			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	1500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben (kein Sediment)	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerke - Mauerwerk, querende Hofzufahrt - häufig befahren, kein Sediment			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Abschlussbauwerke ausgebrochen und bewachsen			
Maßnahmen-vorschlag	Bewuchsentfernung und Sanierung Mauerwerk der Abschlussbauwerke			