

### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Ponnsdorfer Graben 538618	<b>Station</b>  von 7500 m bis 7600 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 3		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 3	<b>HW</b> 5722187,67 <b>RW</b> 3411278,36		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	0,5		
<b>Länge [m]</b>	6		
<b>Durchmesser [mm]</b>	500		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass Beton, Überschüttung für Feldweg mit Schotter - stark befahren, Einleitung		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Befreiung von Bewuchs		