

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Zeckeriner Muehlgraben 538622	<b>Station</b> von 100 m bis 200 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 1	<b>HW</b> 5729075,97 <b>RW</b> 3406342,09		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	5		
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Durchlass, Betonrohr, Überschüttung als Überweg, Otterpassage gegeben, ca. Bereich Einmündung in Sonnewalder Landgraben		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Bewuchs zurückschneiden		