


**Blatt 3**

|  |  |  |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
| <b>Bauwerksdokumentation</b><br>Gewässerbegehung | <b>Gewässer :</b><br>Oberförster Wiesengraben<br>5386422   | <b>Station</b><br>von 3800 m<br>bis 3900 m   | <b>Kartierer</b><br><br>A.Kaeser |
|  | <b>Abschnittsnr.:</b><br>1   |  |                                  |
| <b>Lfd. BW-Nummer</b><br>11                      | <b>HW</b> 5730658,75<br><b>RW</b> 3402049,99   |  |                                  |
| <b>Bauwerksart</b>                               | Durchlass  |  |                                  |
| <b>Material</b>                                  | Naturstein   |  |                                  |
| <b>Breite [m]</b>                                | 6  |  |                                  |
| <b>Länge [m]</b>                                 | 9  |  |                                  |
| <b>Durchmesser [mm]</b>                          | 1000   |  |                                  |
| <b>Überdeckung [cm]</b>                          | 0  |  |                                  |
| <b>Stauhöhe [cm]</b>                             | 0  |  |                                  |
| <b>Rückstau [ca. m]</b>                          | 0  |  |                                  |
| <b>Ökologische Durchgängigkeit</b>               | Fische<br><br>gegeben  | Wasserwirbellose<br><br>gegeben  | Fischotter<br><br>gegeben        |
| <b>Beschreibung</b>                              | Durchlass, ausgebildet in Natursteinmauerwerk, Auslaufseite BW-Nr. 12, Überfahrt Waldweg, Otterpassage gegeben |  |                                  |
| <b>Mangel / Baulicher Zustand</b>                | funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel   |  |                                  |
| <b>Maßnahmenvorschlag</b>                        | entfällt   |  |                                  |