

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 0 m bis 100 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5728835,51 RW 3399140,95		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	4		
Länge [m]	10		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben
Beschreibung	Durchlass, Durchmesser nicht messbar, Betonrohr integriert in Betonelement, Zulauf zu BW-Nr. 2, Überschüttung als Überfahrt, Otterpassage nicht gegeben		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	Vorliegen der Fischpassierbarkeit prüfen. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist z.B. ein Otterpass vorzusehen.		