


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Oberförster Wiesengraben 5386422	Station von 5400 m bis 5500 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5731860,65 RW 3401863,81		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,5		
Länge [m]	6		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, Überschüttung als Überweg, Otterpassage gegeben, zum Zeitpunkt der Aufnahme kein Wasserstand erkennbar		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen-vorschlag	Erforderlichkeit weiterer Maßnahmen bzgl. Wasserspiegellagen prüfen. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen. Ggf. ist ein Umgehungsgerinne vorzusehen oder Rückbau Durchlass.		