


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Breiter Graben 538642	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 4	von	8800 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 6	<b>HW</b> 5730156,33 <b>RW</b> 3398808,81	bis	8900 m	
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	60			
Stauhöhe [cm]	120			
Rückstau [ca. m]	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische	Wasserwirbellose	Fischotter	
	nicht gegeben	nicht gegeben	gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Durchlass, eingebaut in Betonbalken, Oberfläche bewachsen, Otterpassage gegeben, Quellbereich Breiter Graben			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Rückbau bzw. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			