


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Schiemenz-Muehlgraben 538664	<b>Station</b> von 600 m bis 700 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 6	<b>HW</b> 5717064,19 <b>RW</b> 3406276,46		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	0,5		
<b>Länge [m]</b>	10		
<b>Durchmesser [mm]</b>	500		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	500		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung, Querende Wiesenzufahrt, Sohlsediment vorhanden		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Prüfung Eigentumsverhältnisse und Nutzungsbedarf. Ggf. Rückbau bei ausreichender Anzahl von Durchlässen mit Überfahrt		