

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Schiemenz-Muehlgraben 538664	<b>Station</b> von 5200 m bis 5300 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 10	<b>HW</b> 5716821,78 <b>RW</b> 3410563,85		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	10		
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben
	<b>Beschreibung</b> Rohrdurchlass, querende Landesstraße, Abschlussbauwerke Betonsteine verputzt		
	<b>Mangel / Baulicher Zustand</b> funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt		