


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b> von 6500 m bis 6600 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 8	<b>HW</b> 5714743,78 <b>RW</b> 3404091,02		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	0,5		
<b>Länge [m]</b>	5		
<b>Durchmesser [mm]</b>	500		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Natursteinmauerwerk. Querender Waldweg.		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Entfernung Bewuchs an Rohrabschlüssen		