

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Flöße 53868	<b>Station</b> von 14400 m bis 14500 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		

<b>Lfd. BW-Nummer</b> 16	<b>HW</b> 5710193,37 <b>RW</b> 3408884,13
-----------------------------	--

<b>Bauwerksart</b>	Durchlass
Material	Beton
Breite [m]	4
Länge [m]	8
Durchmesser [mm]	1000
Überdeckung [cm]	0
Stauhöhe [cm]	200
Rückstau [ca. m]	900



<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben

**Beschreibung** Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Betonsteinmauerwerk. Querender Feldweg.

**Mangel / Baulicher Zustand** funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenalterung

**Maßnahmenvorschlag** Fugensanierung.