

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Kleine Elster 5386	<b>Station</b>		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  7	von	34200 m	
		bis	34300 m	
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 6	<b>HW</b> 5725287,54 <b>RW</b> 3408913,73			
<b>Bauwerksart</b>	Überfahrt			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	5			
<b>Länge [m]</b>	3			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	80			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Brückenbauwerk befahrbar, Brückenplatte und Widerlager Beton, Stahlgeländer neu, Ufer unterbrochen - untere Otterpassage / Uferberme fehlt, Aue ökologisch vertretbar			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel, Sanierung durchgeführt (Geländer, Brückenplatte)			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt			